



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Ometepec, Guerrero.

2018-2021



“Porque el pueblo es primero, primero tú”



4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal que se informa. Deberán incluir de manera acumulada todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.



Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.



[Handwritten signature]

Fondo o programa: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					2018 - 2021		SIN ALIATORA	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Regada Pública Primeros Tu	Subejercicio	Fisico Parque al Pueblo en Primeros Tu	Financiero
RAMO 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF) 2019.																
AYS: AGUA Y SANEAMIENTO																
RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE																
1	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de agua potable en Callejón sin nombre Parte Baja entre Calle Francisco Javier Mina y Calle Electricista en la Colonia del PRI en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0035/2019/AD	600	\$ 568,348.05	\$ 568,348.05	\$ 568,348.05	\$ 568,348.05	\$ 568,348.05	\$ 568,348.05	\$ -	100.00%	100.00%
2	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de agua potable en calle de Acceso Principal, a la colonia San Francisco en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0006/2019/AD	2030	\$ 1,459,541.66	\$ 1,459,541.66	\$ 1,459,541.66	\$ 1,459,541.66	\$ 1,459,541.66	\$ 1,459,541.66	\$ -	100.00%	100.00%
3	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de distribución de agua potable en la Calle de Acceso al Panteón en la localidad de Zacoalpan.	Zacoalpan	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0103/2019/AD	850	\$ 1,584,071.65	\$ 1,584,071.65	\$ 1,584,071.65	\$ 1,584,071.65	\$ 1,584,071.65	\$ 1,584,071.65	\$ -	100.00%	100.00%
4	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación de la red de agua potable en la Calle Lázaro Cárdenas entre Calle Benito Juárez y Calle Mariano Abasolo en la Colonia Centro en la localidad de Huajintepic.	Huajintepic	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0080/2019/AD	345	\$ 891,213.09	\$ 891,213.09	\$ 891,213.09	\$ 891,213.09	\$ 891,213.09	\$ 891,213.09	\$ -	100.00%	100.00%
5	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de agua potable en la Calle de Acceso Principal entre Calle 5 de Febrero y Calle sin nombre en la localidad de Cochoapa.	Cochoapa	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0128/2019/AD	400	\$ 963,699.51	\$ 963,699.51	\$ 963,699.51	\$ 963,699.51	\$ 963,699.51	\$ 963,699.51	\$ -	100.00%	100.00%
6	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable en la localidad de El Capriño Nuevo.	El Capriño Nuevo	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0085/2019/AD	548	\$ 364,801.16	\$ 364,801.16	\$ 364,801.16	\$ 364,801.17	\$ 364,801.17	\$ 364,801.17	\$ -	100.00%	100.00%
7	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de agua potable en la Calle Santa Fe entre carretera a Tierra Blanca y Calle sin nombre en la localidad de La Ladrillera.	La Ladrillera	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0107/2019/AD	160	\$ 539,760.31	\$ 539,760.31	\$ 539,760.31	\$ 539,760.31	\$ 539,760.31	\$ 539,760.31	\$ -	100.00%	100.00%
8	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de agua potable en la Calle sin nombre en la localidad de Paso Cuahulote.	Paso Cuahulote	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0116/2019/AD	60	\$ 594,278.63	\$ 594,278.63	\$ 594,278.63	\$ 594,278.63	\$ 594,278.63	\$ 594,278.63	\$ -	100.00%	100.00%
9	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de agua potable en la Calle rumbo a la Esc. Prim. Entronque Carret. Ometepec - Xochistlahuaca en la localidad de San José Ejido.	San José Ejido	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0121/2019/AD	140	\$ 448,936.05	\$ 448,936.05	\$ 448,936.05	\$ 448,936.05	\$ 448,936.05	\$ 448,936.05	\$ -	100.00%	100.00%
10	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación del sistema de agua potable en localidad de Cruz Verde I.	Cruz Verde I	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0138/2019/AD	120	\$ 536,374.56	\$ 536,374.56	\$ 536,374.56	\$ 536,373.45	\$ 536,373.45	\$ 536,373.45	\$ 1.11	100.00%	100.00%
11	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de distribución de agua potable en la Calle Hermenegildo Galeana entre Calle Benito Juárez Y Calle Lázaro Cárdenas en la localidad de Piedra Ancha.	Piedra Ancha	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0069/2019/AD	150	\$ 1,162,840.81	\$ 1,162,840.81	\$ 1,162,840.81	\$ 1,162,840.81	\$ 1,162,840.81	\$ 1,162,840.81	\$ -	100.00%	100.00%
12	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de agua potable en la calle principal en la localidad de Charco de la Puerta.	Charco de la Puerta	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0122/2019/AD	45	\$ 605,665.76	\$ 605,665.76	\$ 605,665.76	\$ 605,665.76	\$ 605,665.76	\$ 605,665.76	\$ -	100.00%	100.00%
13	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de agua potable en la Calle sin nombre entre Calle de Acceso a la localidad y Calle sin nombre frente al Albergue en la localidad de Hubtepec.	Hubtepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0041/2019/AD	150	\$ 525,623.00	\$ 525,623.00	\$ 525,623.00	\$ 525,623.00	\$ 525,623.00	\$ 525,623.00	\$ -	100.00%	100.00%
14	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Construcción del sistema de agua potable, en la localidad de Las Palmas de Milpillas.	Las Palmas de Milpillas	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0177/2019/AD	110	\$ 833,773.25	\$ 833,773.25	\$ 833,773.25	\$ 833,773.25	\$ 833,773.25	\$ 833,773.25	\$ -	100.00%	100.00%


[Handwritten signature]
Página 1 de 10
2018 - 2021

[Handwritten signature]
Página 1 de 10
2018 - 2021

[Handwritten signature]
Página 1 de 10
2018 - 2021



Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.



Fondo o programa: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico	Financiero
15	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de agua potable en Calle sin nombre entre Calle Carret. Federal y Calle Francisco Javier Benito en la localidad de Las Vigas.	Las Vigas	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0126/2019/AD	98	\$ 863,626.41	\$ 863,626.41	\$ 863,626.41	\$ 863,626.41	\$ 863,626.41	\$ 863,626.41	\$ -	100.00%	100.00%
16	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación de la red de agua potable en la Calle Mario Navarrete entre Calle Rubén Figueroa y Calle sin nombre en la Colonia Luis Donaldo Colosio.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0036/2019/AD	132	\$ 812,453.32	\$ 812,453.32	\$ 812,453.32	\$ 812,453.31	\$ 812,453.31	\$ 812,453.31	\$ 0.01	100.00%	100.00%
17	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación de la red de agua potable en la Calle Prolongación Mina entre Calle Francisco Javier Mina y Calle Sn en la Colonia del PRI Parte Alta en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0059/2019/AD	1050	\$ 1,437,777.82	\$ 1,437,777.82	\$ 1,437,777.82	\$ 1,437,777.82	\$ 1,437,777.82	\$ 1,437,777.82	\$ -	100.00%	100.00%
18	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de red de agua potable en la Calle Constitución entre Calle Capitán Julio Álvarez y Calle Josefa Ortiz de Domínguez Colonia Alianza Campesina en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0065/2019/AD	1050	\$ 477,226.34	\$ 477,226.34	\$ 477,226.34	\$ 477,226.34	\$ 477,226.34	\$ 477,226.34	\$ -	100.00%	100.00%
19	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de agua potable en las Calles Miguel Hidalgo y Niños Héroes entre la Calle Av. Independencia y Calle Rodrigo Ramos en la localidad de Huajintepec.	Huajintepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0084/2019/AD	322	\$ 1,145,181.85	\$ 1,145,181.85	\$ 1,145,181.85	\$ 1,145,181.85	\$ 1,145,181.85	\$ 1,145,181.85	\$ -	100.00%	100.00%
20	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación de la red de agua potable en la Calle Juan Aldama entre calle Plan de Ayutla y calle Reforma en la localidad de Huajintepec.	Huajintepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0082/2019/AD	410	\$ 941,723.64	\$ 941,723.64	\$ 941,723.64	\$ 941,723.64	\$ 941,723.64	\$ 941,723.64	\$ -	100.00%	100.00%
21	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de agua potable en la Calle Aquiles Serdan entre Calle sin nombre y Calle Juana de Arco en el Barrio Nuevo, en la localidad de Huajintepec.	Huajintepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0095/2019/AD	615	\$ 393,334.77	\$ 393,334.77	\$ 393,334.77	\$ 393,334.77	\$ 393,334.77	\$ 393,334.77	\$ -	100.00%	100.00%
22	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable en la Calle Prolongación Mina entre Calle Francisco Javier Mina y Calle Sn en la Colonia del PRI Parte Alta, en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0105/2019/AD	615	\$ 293,113.27	\$ 293,113.27	\$ 293,113.27	\$ 293,113.27	\$ 293,113.27	\$ 293,113.27	\$ -	100.00%	100.00%
23	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de La Parota Anexo de Tierra Colorada.	La Parota Anexo De Tierra Colorada	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0091/2019/AD	615	\$ 156,350.24	\$ 156,350.24	\$ 156,350.24	\$ 156,350.24	\$ 156,350.24	\$ 156,350.24	\$ -	100.00%	100.00%
24	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de agua potable en la Calle de acceso a la Esc. Prim. entre Calle Salda a La Libertad y Calle sin nombre en la localidad de El Tamarindo.	El Tamarindo	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0104/2019/AD	140	\$ 1,016,333.73	\$ 1,016,333.73	\$ 1,016,333.73	\$ 1,016,333.73	\$ 1,016,333.73	\$ 1,016,333.73	\$ -	100.00%	100.00%
25	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Milpillas.	Milpillas	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0135/2019/AD	615	\$ 210,291.97	\$ 210,291.97	\$ 210,291.97	\$ 210,291.97	\$ 210,291.97	\$ 210,291.97	\$ -	100.00%	100.00%
26	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Vista Hermosa.	Vista Hermosa	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0136/2019/AD	615	\$ 102,558.84	\$ 102,558.84	\$ 102,558.84	\$ 102,558.84	\$ 102,558.84	\$ 102,558.84	\$ -	100.00%	100.00%
27	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de agua potable en la Calle Cuauhtémoc entre Carretera Federal 200 y Callejón sin nombre en la localidad de Milpillas.	Milpillas	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0110/2019/AD	200	\$ 822,497.01	\$ 822,497.01	\$ 822,497.01	\$ 822,497.01	\$ 822,497.01	\$ 822,497.01	\$ -	100.00%	100.00%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																
28	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Construcción de pozo tipo Noria para obra de captación de agua potable en la localidad de Plan Juste.	Plan Juste	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0106/2019/AD	80	\$ 272,012.66	\$ 272,012.66	\$ 272,012.66	\$ 272,012.66	\$ 272,012.66	\$ 272,012.66	\$ -	100.00%	100.00%


Porque el Pueblo es Primero
2018 - 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

OPERA PÚBLICAS
2018 - 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

Residencia Municipal
2018 - 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.



Fondo o programa: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% de ejecución			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada al Pueblo en Primero	Subejercicio	Fisico	Financiero
29	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red drenaje sanitario en la calle prolongación Juan Escutia, entre las calles Juan Escutia y heroína de tixtla en el barrio de Talapa	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0042/2019/AD	540	\$ 1,054,927.32	\$ 1,054,927.32	\$ 1,054,927.32	\$ 1,054,927.32	\$ 1,054,927.32	\$ 1,054,927.32	\$ -	100.00%	100.00%
30	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle Prolongación Sonora entre Calle Electricista y Calle sin nombre en Colonia Panorámica en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0051/2019/AD	600	\$ 1,371,780.67	\$ 1,371,780.67	\$ 1,371,780.67	\$ 1,371,780.67	\$ 1,371,780.67	\$ 1,371,780.67	\$ -	100.00%	100.00%
31	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de drenaje sanitario en Calle Prolongación Nicolás Bravo, entre Calle Nicolás Bravo y Vicente Guerrero en la Colonia Ruperto Hernández en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0002/2019/AD	3500	\$ 1,081,012.11	\$ 1,081,012.11	\$ 1,081,012.11	\$ 1,081,012.11	\$ 1,081,012.11	\$ 1,081,012.11	\$ -	100.00%	100.00%
32	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle s/n entre el boulevard Juan N Álvarez y calle de acceso a la Cruz Roja en la colonia Campo Aéreo	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0003/2019/AD	1000	\$ 662,320.53	\$ 662,320.53	\$ 662,320.53	\$ 662,320.53	\$ 662,320.53	\$ 662,320.53	\$ -	100.00%	100.00%
33	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle Venustiano Carranza rumbo al tanque de almacenamiento, en la localidad de Acatepec.	Acatepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0073/2019/AD	320	\$ 859,154.89	\$ 859,154.89	\$ 859,154.89	\$ 859,154.89	\$ 859,154.89	\$ 859,154.89	\$ -	100.00%	100.00%
34	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle pipila entre avenida cuauhtemoc y calle miguel hidalgo en la localidad de acatepec	Acatepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0055/2019/AD	230	\$ 648,960.26	\$ 648,960.26	\$ 648,960.26	\$ 648,960.26	\$ 648,960.26	\$ 648,960.26	\$ -	100.00%	100.00%
35	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de drenaje sanitario en calle Cerrada frente a la Escuela Primaria Revolución Social en la localidad de Cochoapa.	Cochoapa	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0087/2019/AD	180	\$ 273,300.61	\$ 273,300.61	\$ 273,300.61	\$ 273,300.61	\$ 273,300.61	\$ 273,300.61	\$ -	100.00%	100.00%
36	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle Josefa Ortiz de Domínguez y Calle Vicente Guerrero, en la Colonia Centro en la localidad de Cochoapa.	Cochoapa	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0098/2019/AD	218	\$ 805,469.53	\$ 805,469.53	\$ 805,469.53	\$ 805,469.53	\$ 805,469.53	\$ 805,469.53	\$ -	100.00%	100.00%
37	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle Hermenegildo Galeana entre la Calle del Maestro y Calle 5 de Mayo, en la localidad de Villa Hidalgo.	Villa Hidalgo	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0101/2019/AD	150	\$ 913,368.65	\$ 913,368.65	\$ 913,368.65	\$ 913,368.65	\$ 913,368.65	\$ 913,368.65	\$ -	100.00%	100.00%
38	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de drenaje sanitario en Calle Sin Nombre entronque con Calle Pipila en la Colonia Zanja Piedra en la localidad de Santa María.	Santa María	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0069/2019/AD	215	\$ 781,282.57	\$ 781,282.57	\$ 781,282.57	\$ 781,282.57	\$ 781,282.57	\$ 781,282.57	\$ -	100.00%	100.00%
39	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle Efrán Adame entre Calle Insurgentes en la Colonia Cruz Chiquita en la localidad de Santa María.	Santa María	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0083/2019/AD	701	\$ 657,873.73	\$ 657,873.73	\$ 657,873.73	\$ 657,873.73	\$ 657,873.73	\$ 657,873.73	\$ -	100.00%	100.00%
40	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle Pipila, entre Calle Niño Perdido y Calle Emiliano Zapata en el Barrio del Panteón en la localidad de Santa María.	Santa María	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0054/2019/AD	310	\$ 435,468.60	\$ 435,468.60	\$ 435,468.60	\$ 435,468.60	\$ 435,468.60	\$ 435,468.60	\$ -	100.00%	100.00%
41	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle sin nombre salida a Talapa en la localidad de Santa María.	Santa María	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0062/2019/AD	410	\$ 887,911.37	\$ 887,911.37	\$ 887,911.37	\$ 887,911.37	\$ 887,911.37	\$ 887,911.37	\$ -	100.00%	100.00%
42	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de drenaje sanitario en Calle Amado Nervo entre Calle Galeana y Juan Ruiz de Alarcón Barrio de la Cruz Grande en la localidad Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0005/2019/AD	550	\$ 729,280.56	\$ 729,280.56	\$ 729,280.56	\$ 729,280.56	\$ 729,280.56	\$ 729,280.56	\$ -	100.00%	100.00%

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2018 - 2021
Porque el Pueblo es Primero

OPERA PUBLICAS 2018 - 2021
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

Presidente Municipal
2018 - 2021
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.

Fondo o programa: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF)



No. Prop.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Porcentaje de Puesto de Primer	Fisico	
43	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Construcción de drenaje pluvial en la Calle Amado Nervo, entre Calle Cerrada Amado Nervo y Calle Juan García Jiménez, en el Barrio de San Nicolás en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0076/2019/AD	550	\$ 482,516.71	\$ 482,516.71	\$ 482,516.71	\$ 482,516.71	\$ 482,516.71	\$ -	100.00%	100.00%
44	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle Efrén Adame Montalván, entre Calle Francisco Espinoza y Calle Benito Juárez en la localidad de Zacoalpan.	Zacoalpan	Contrato Invitación a tres personas	MOG/FISM-DF/0047/2019/INV.3	550	\$ 1,753,453.99	\$ 1,753,453.99	\$ 1,753,453.99	\$ 1,753,453.99	\$ 1,753,453.99	\$ -	100.00%	100.00%
45	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de red de drenaje sanitario en la Calle Arroyo Blanco entre camino la Loma y Calle sin nombre, en la localidad de Huixtepec.	Huixtepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0050/2019/AD	230	\$ 1,034,536.02	\$ 1,034,536.02	\$ 1,034,536.02	\$ 1,034,536.02	\$ 1,034,536.02	\$ -	100.00%	100.00%
46	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle Abraham Solano entre Calle Hermenegildo Galeana y Calle Nicolás Bravo en el Barrio Tejería en la localidad de Cochoapa.	Cochoapa	Contrato Invitación a tres personas	MOG/FISM-DF/0097/2019/INV.3	710	\$ 1,898,654.68	\$ 1,898,654.68	\$ 1,898,654.68	\$ 1,898,654.68	\$ 1,898,654.68	\$ -	100.00%	100.00%
47	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Calle Yolanda Torres del Cueto entre Calle Heroína de Tixta y Calle Vicente Ramírez en la Colonia Campo Aéreo.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0020/2019/AD	301	\$ 124,341.92	\$ 124,341.92	\$ 124,341.92	\$ 124,341.92	\$ 124,341.92	\$ -	100.00%	100.00%
48	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de drenaje sanitario en la Calle sin nombre entre Calle Cerrada y Sebastián Lerdo de Tejada en el Barrio del Dispensario en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0027/2019/AD	230	\$ 616,525.07	\$ 616,525.07	\$ 616,525.07	\$ 616,525.07	\$ 616,525.07	\$ -	100.00%	100.00%
49	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Sonora entre el Boulevard Juan N Álvarez y Calle Electricista, en el Barrio de la Cruz Chiquita.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0039/2019/AD	750	\$ 1,509,693.63	\$ 1,509,693.63	\$ 1,509,693.63	\$ 1,509,693.63	\$ 1,509,693.63	\$ -	100.00%	100.00%
50	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle Niños Héroes entre Calle Adolfo López Mateos y Vicente Guerrero en la localidad de El Sepudo.	El Sepudo	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0012/2019/AD	140	\$ 877,924.69	\$ 877,924.69	\$ 877,924.69	\$ 877,924.69	\$ 877,924.69	\$ -	100.00%	100.00%
51	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle de Acceso al Telebachillerato E.M.S.A.D. Número 027 en la localidad de Cumbres de Barranca Honda	Cumbres de Bca Honda	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0016/2019/AD	560	\$ 786,668.18	\$ 786,668.18	\$ 786,668.18	\$ 786,668.17	\$ 786,668.17	\$ 0.01	100.00%	100.00%
52	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle Capitán Julio Álvarez entre Calle Próf. Constitución y Próf. Aldama en la Colonia Las Peñitas	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0019/2019/AD	510	\$ 1,719,690.09	\$ 1,719,690.09	\$ 1,719,690.09	\$ 1,719,690.09	\$ 1,719,690.09	\$ -	100.00%	100.00%
53	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación de drenaje sanitario en la Calle Guillermo Prieto entre la Calle Av. Independencia y Av. Cuauhtémoc en la localidad de Huajintepec.	Huajintepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0046/2019/AD	650	\$ 1,406,993.95	\$ 1,406,993.95	\$ 1,406,993.95	\$ 1,406,993.95	\$ 1,406,993.95	\$ -	100.00%	100.00%
54	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento en Santa María Asunción, Mpio. de Ometepec, CONVENIO Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG).	Santa María	Convenio CAPASEG	-----	310	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
55	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Construcción De Drenaje Pluvial En La Escuela Primaria Vicente Guerrero, Barrio De La Iglesia En La Localidad De Ometepec	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0089/2019/AD	480	\$ 117,843.74	\$ 117,843.74	\$ 117,843.74	\$ 117,843.74	\$ 117,843.74	\$ -	100.00%	100.00%

Porque el Pueblo es Primero
2018 - 2021
GRANDE DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

Porque el Pueblo es Primero
2018 - 2021
Presidente Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
TESORERÍA
Formato OP-3 SINDICATURA
2018 - 2021
% de Avance 2018 - 2021


Fondo o programa: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión									
								2018 - 2021									
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Superávit	Físico	Financiero	
56	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Javier Mina Entre Calle Moisés Vargas Castellanos Y Salida A Mazapa En La Localidad De Ometepec	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0077/2019/AD	350	\$ 178,849.68	\$ 178,849.68	\$ 178,849.68	\$ 178,849.68	\$ 178,849.68	\$ 178,849.68	\$ -	100.00%	100.00%	
57	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Reforma Y Calle Benito Juárez, Entre Calle Av. De Los Maestros Y Calle Juana De Arco En La Localidad De Huajintepec	Huajintepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0094/2019/AD	558	\$ 1,168,536.89	\$ 1,168,536.89	\$ 1,168,536.89	\$ 1,168,536.89	\$ 1,168,536.89	\$ 1,168,536.89	\$ -	100.00%	100.00%	
58	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre De Acceso A Esc. Telesecundaria, En La Localidad De Cruz Verde II	Cruz Verde II	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0089/2019/AD	80	\$ 840,361.15	\$ 840,361.15	\$ 840,361.15	\$ 840,361.15	\$ 840,361.15	\$ 840,361.15	\$ -	100.00%	100.00%	
59	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Pról. 5 De Febrero Entre La Calle Electricista Y Calle Pról. Ángel Aguirre, En La Colonia La Mira En La Localidad De Ometepec	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0089/2019/AD	230	\$ 186,143.80	\$ 186,143.80	\$ 186,143.80	\$ 186,143.80	\$ 186,143.80	\$ 186,143.80	\$ -	100.00%	100.00%	
60	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle El Calvario, En El Barrio Del Calvario En La Localidad De Ometepec	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0067/2019/AD	230	\$ 81,385.25	\$ 81,385.25	\$ 81,385.25	\$ 81,385.25	\$ 81,385.25	\$ 81,385.25	\$ -	100.00%	100.00%	
61	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación Vicente Guerrero en la Colonia Macahuite En La Localidad De Ometepec	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0137/2019/AD	230	\$ 999,999.01	\$ 999,999.01	\$ 999,999.01	\$ 999,999.01	\$ 999,999.01	\$ 999,999.01	\$ -	100.00%	100.00%	
62	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre Salida a la Carret. Federal en la Colonia Forestal En La Localidad De Las Vigas	Las Vigas	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0127/2019/AD	120	\$ 284,469.34	\$ 284,469.34	\$ 284,469.34	\$ 284,469.34	\$ 284,469.34	\$ 284,469.34	\$ -	100.00%	100.00%	
63	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Pról. Pipila entre calle Altamirano y Camino de Herradura col. Zanja Piedra En La Localidad De Santa María	Santa María	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0111/2019/AD	230	\$ 1,296,333.48	\$ 1,296,333.48	\$ 1,296,333.48	\$ 1,296,333.48	\$ 1,296,333.48	\$ 1,296,333.48	\$ -	100.00%	100.00%	
64	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle El Calvario Entre Calle Agrarista Y Calle Ignacio L. Motezumza en la Colonia el Calvario En La Localidad De Ometepec	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0129/2019/AD	660	\$ 299,474.51	\$ 299,474.51	\$ 299,474.51	\$ 299,474.51	\$ 299,474.51	\$ 299,474.51	\$ -	100.00%	100.00%	
65	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle De Acceso Principal Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle 5 De Febrero En La Localidad De Cochoapa	Cochoapa	Contrato Invitación a tres personas	MOG/FISM-DF/0120/2019/INV.3	550	\$ 1,719,289.81	\$ 1,719,289.81	\$ 1,719,289.81	\$ 1,719,289.81	\$ 1,719,289.81	\$ 1,719,289.81	\$ -	100.00%	100.00%	
66	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario en La Calle Sin Nombre Entre Calle Principal Y Callejón Sn, En La Localidad De Cerro Grande	Cerro Grande	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0118/2019/AD	130	\$ 895,853.45	\$ 895,853.45	\$ 895,853.45	\$ 895,853.45	\$ 895,853.45	\$ 895,853.45	\$ -	100.00%	100.00%	
67	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle de Acceso a la Cancha Municipal En La Localidad De Cuadrilla Nueva	Cuadrilla Nueva	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0131/2019/AD	68	\$ 347,336.35	\$ 347,336.35	\$ 347,336.35	\$ 347,336.35	\$ 347,336.35	\$ 347,336.35	\$ -	100.00%	100.00%	
68	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario En La Calle Francisco J Madero Y Calle 5 De Febrero Entre Calle Av. Cuauhtémoc Y Calle Motezumza En La Localidad De La Soledad	La Soledad	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0112/2019/AD	300	\$ 1,173,309.91	\$ 1,173,309.91	\$ 1,173,309.91	\$ 1,173,309.91	\$ 1,173,309.91	\$ 1,173,309.91	\$ -	100.00%	100.00%	
SUBTOTAL RUBRO (AGUA Y SANEAMIENTO)								\$ 57,985,726.06	\$ 57,985,726.06	\$ 57,985,726.06	\$ 57,985,726.94	\$ 57,985,724.94	\$ 57,985,724.94	\$ 1.12			
ED: EDUCACIÓN																	
PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)																	

ORGANISMO DE CONTRATO INTERNO MUNICIPAL 2018 - 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 2018 - 2021
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.



Fondo o programa: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Fisico	Financiero
69	Directa	ED: Educación	Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños Benito Juárez C.C.T. 12DJN5644K, Colonia Ruperto Hernández en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0074/2019/AD	148	\$ 655,866.33	\$ 655,866.33	\$ 655,866.33	\$ 655,866.33	\$ 655,866.33	\$ 655,866.33	\$ -	100.00%	100.00%
70	Directa	ED: Educación	Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños Jean Peaget C.C.T. 12DCC1041C, En la Colonia Colosio en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0092/2019/AD	230	\$ 833,091.09	\$ 833,091.09	\$ 833,091.09	\$ 833,091.09	\$ 833,091.09	\$ 833,091.09	\$ -	100.00%	100.00%
71	Directa	ED: Educación	Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños Teófilo Olea y Leyva C.C.T. 12DJN0155N, en el Barrio del Seguro Social en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0080/2019/AD	560	\$ 356,876.23	\$ 356,876.23	\$ 356,876.23	\$ 356,876.23	\$ 356,876.23	\$ 356,876.23	\$ -	100.00%	100.00%
72	Directa	ED: Educación	Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños "Revolución Social", C.C.T. 12DCC00455 Colonia Tejería en la localidad de Cochoapa.	Cochoapa	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0123/2019/AD	230	\$ 215,030.97	\$ 215,030.97	\$ 215,030.97	\$ 215,030.97	\$ 215,030.97	\$ 215,030.97	\$ -	100.00%	100.00%
73	Directa	ED: Educación	Rehabilitación de barda perimetral en el Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez C.C.T. 12DCC1016D, en la localidad de Cochoapa.	Cochoapa	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0102/2019/AD	120	\$ 124,667.91	\$ 124,667.91	\$ 124,667.91	\$ 124,667.91	\$ 124,667.91	\$ 124,667.91	\$ -	100.00%	100.00%
74	Directa	ED: Educación	Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños Juan Escutia Clave C.C.T. 12DJN3368L Zona 88/4 en la localidad de Piedra Boluda.	Piedra Boluda	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0064/2019/AD	230	\$ 410,640.01	\$ 410,640.01	\$ 410,640.01	\$ 410,640.00	\$ 410,640.00	\$ 410,640.00	\$ 0.01	100.00%	100.00%
PRIMARIA (MURO DE CONTENCIÓN)																
75	Directa	ED: Educación	Construcción de muro de contención en la Escuela Primaria Bilingüe Tierra y Libertad C.C.T. 12DPB0698W, en la localidad de Mango Solo Norte.	Mango solo Norte	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0048/2019/AD	35	\$ 232,203.38	\$ 232,203.38	\$ 232,203.38	\$ 232,203.38	\$ 232,203.38	\$ 232,203.38	\$ -	100.00%	100.00%
PRIMARIA (SANITARIOS)																
76	Directa	ED: Educación	Construcción de sanitarios en la Esc. Prim. Revolución Mexicana, C.C.T. 12DPR1340G, la Colonia El Pescadillo en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0058/2019/AD	590	\$ 318,463.20	\$ 318,463.20	\$ 318,463.20	\$ 318,463.20	\$ 318,463.20	\$ 318,463.20	\$ -	100.00%	100.00%
77	Directa	ED: Educación	Construcción de sanitarios en la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe Escudo Nacional C.C.T. 12DPB0840U, en la Colonia Ruperto Hernández en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0098/2019/AD	228	\$ 355,694.45	\$ 355,694.45	\$ 355,694.45	\$ 355,694.45	\$ 355,694.45	\$ 355,694.45	\$ -	100.00%	100.00%
TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA																
78	Directa	ED: Educación	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la escuela Primaria Bilingüe Vasco de Quiroga, clave C.C.T. 12DPB0114C, en la localidad de Zacoalpan.	Zacoalpan	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0026/2019/AD	460	\$ 769,996.54	\$ 769,996.54	\$ 769,996.54	\$ 769,996.54	\$ 769,996.54	\$ 769,996.54	\$ -	100.00%	100.00%
79	Directa	ED: Educación	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la Esc. Prim. Intero. Bli. Nicolás Bravo C.C.T. 12DPB0849L, Zona Escolar 064, en la localidad de La Concepción.	La Concepción	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0030/2019/AD	97	\$ 831,762.00	\$ 831,762.00	\$ 831,762.00	\$ 831,762.00	\$ 831,762.00	\$ 831,762.00	\$ -	100.00%	100.00%
80	Directa	ED: Educación	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, clave C.C.T. 12DPR0534N, en la localidad de El Sepulcro.	El Sepulcro	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0023/2019/AD	120	\$ 1,025,465.28	\$ 1,025,465.28	\$ 1,025,465.28	\$ 1,025,465.26	\$ 1,025,465.26	\$ 1,025,465.26	\$ 0.02	100.00%	100.00%


ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2018 - 2021
Porque el Pueblo es Primero.
Párrafo 10.
Párrafo 10.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021
Porque el Pueblo es Primero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021
Porque el Pueblo es Primero



Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Reporte de avance fisco-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.



Fondo o programa: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Fisico	Financiero
81	Directa	ED: Educación	Rehabilitación de techado en área de impartición de educación física en la Esc. Prim. Francisco I. Madero en la localidad de El Limón.	El Limón	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0090/2019/AD	55	\$ 96,274.29	\$ 96,274.29	\$ 96,274.29	\$ 96,274.29	\$ 96,274.29	\$ 96,274.29	\$ -	100.00%	100.00%
82	Directa	ED: Educación	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la Escuela Telesecundaria José María Morelos y Pavón, en la localidad de Vista Hermosa.	Vista Hermosa	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0022/2019/AD	105	\$ 823,407.46	\$ 823,407.46	\$ 823,407.46	\$ 823,407.46	\$ 823,407.46	\$ 823,407.46	\$ -	100.00%	100.00%
83	Directa	ED: Educación	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Federal Matulina Ricardo Flores Magón, clave C.C.T. 12DPR13230, ubicada en la localidad de Santa Cruz El Teconte.	Santa Cruz El Teconte	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0009/2019/AD	136	\$ 683,520.37	\$ 683,520.37	\$ 683,520.37	\$ 683,520.37	\$ 683,520.37	\$ 683,520.37	\$ -	100.00%	100.00%
84	Directa	ED: Educación	Construcción de techado en área de impartición de educación física en el Jn. Lázaro Cárdenas del Río C.C.T. 12EJN0560U, en la Colonia Lázaro Cárdenas en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0063/2019/AD	230	\$ 305,222.88	\$ 305,222.88	\$ 305,222.88	\$ 305,222.88	\$ 305,222.88	\$ 305,222.88	\$ -	100.00%	100.00%
85	Directa	ED: Educación	Mejoramiento de techado en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Rural, Carmen Serdán clave C.C.T. 12OTR0589U, en la localidad de La Guadalupe.	La Guadalupe	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0008/2019/AD	136	\$ 469,088.82	\$ 469,088.82	\$ 469,088.82	\$ 469,088.82	\$ 469,088.82	\$ 469,088.82	\$ -	100.00%	100.00%
86	Directa	ED: Educación	Rehabilitación de techado en área de impartición de educación física en la Escuela Telesecundaria Moctezuma clave C.C.T. 12DTV0374P, en la localidad de La Guadalupe.	La Guadalupe	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0014/2019/AD	125	\$ 402,320.66	\$ 402,320.66	\$ 402,320.66	\$ 402,320.66	\$ 402,320.66	\$ 402,320.66	\$ -	100.00%	100.00%
87	Directa	ED: Educación	Rehabilitación de techado en área de impartición de educación física en la Esc. Prim. José María Morelos y Pavón C.C.T. 12DPB1244C, en Colonia Zapata en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0053/2019/AD	120	\$ 396,988.15	\$ 396,988.15	\$ 396,988.15	\$ 396,988.15	\$ 396,988.15	\$ 396,988.15	\$ -	100.00%	100.00%
88	Directa	ED: Educación	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Bilingüe Tierra y Libertad C.C.T. 12DPB0698W, en la localidad de El Mango Solo Norte.	Mango Solo Norte	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0093/2019/AD	120	\$ 266,749.36	\$ 266,749.36	\$ 266,749.36	\$ 266,749.35	\$ 266,749.35	\$ 266,749.35	\$ 0.01	100.00%	100.00%
CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS																
89	Directa	ED: Educación	Construcción de cancha deportiva en la Escuela Primaria Emiliano Zapata Zona 20 Módulo 082, en la localidad de Rancho San Francisco.	Rancho San Francisco	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0108/2019/AD	120	\$ 395,487.69	\$ 395,487.69	\$ 395,487.69	\$ 395,487.69	\$ 395,487.69	\$ 395,487.69	\$ -	100.00%	100.00%
90	Directa	ED: Educación	Construcción de cancha deportiva en la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe 20 de Noviembre C.C.T. 12DPB0850A, en la localidad de Tierra Colorada.	Tierra Colorada	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0114/2019/AD	88	\$ 796,981.20	\$ 796,981.20	\$ 796,981.20	\$ 796,981.20	\$ 796,981.20	\$ 796,981.20	\$ -	100.00%	100.00%
PREESCOLAR (AULAS)																
91	Directa	ED: Educación	Construcción de un aula tipo IGIFE en el Jardín de Niños "Hernán Cortes" C.C.T. 12DJN0248C, en la localidad de Acatepec.	Acatepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0038/2019/AD	120	\$ 489,662.58	\$ 489,662.58	\$ 489,662.58	\$ 489,662.57	\$ 489,662.57	\$ 489,662.57	\$ 0.01	100.00%	100.00%
92	Directa	ED: Educación	Construcción de un aula tipo IGIFE en el J.N. "Esterfania Castañeda" C.C.T. E.JN0039W, en la localidad de Santa María.	Santa María	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0072/2019/AD	180	\$ 505,346.20	\$ 505,346.20	\$ 505,346.20	\$ 505,346.21	\$ 505,346.21	\$ 505,346.21	\$ -	100.00%	100.00%
	Directa	ED: Educación	Mejoramiento de cuatro aulas en la Jefatura del Sector Preescolar número 08 C.C.T. 12FJZ0008G, Colonia Ángel Aguirre Rivero, en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0081/2019/AD	78	\$ 624,431.64	\$ 624,431.64	\$ 624,431.64	\$ 624,431.64	\$ 624,431.64	\$ 624,431.64	\$ -	100.00%	100.00%

2018 - 2021
Porque el Pueblo es Primero
Primerio Tu





Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
TESORERÍA
2018 - 2021
Formato OP-3
Forma de Pago al Pueblo
Primer Trimestre

Fondo o programa: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% de Ejecución		Forma de Pago al Pueblo		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio		Físico	Financiero
94	Directa	ED: Educación	Construcción de dos aulas tipo IGIFE en el Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, clave C.C.T. 12EJN0460V, en la localidad de San Isidro.	San Isidro	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0015/2019/AD	156	\$ 1,063,703.25	\$ 1,063,703.25	\$ 1,063,703.25	\$ 1,063,703.25	\$ 1,063,703.25	\$ 1,063,703.25	\$ -	100.00%	100.00%	Primer Trimestre
PRIMARIA (AULAS)																	
95	Directa	ED: Educación	Construcción de dos aulas tipo IGIFE en la Escuela Primaria Francisco I Madero C.C.T. 12DPR0912Y, Zona 119 en la localidad de El Limón.	El Limón	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0079/2019/AD	88	\$ 899,420.58	\$ 899,420.58	\$ 899,420.58	\$ 899,420.58	\$ 899,420.58	\$ 899,420.58	\$ -	100.00%	100.00%	Primer Trimestre
96	Directa	ED: Educación	Construcción de un aula tipo IGIFE en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, clave C.C.T. 12DPR0534N, en la localidad de El Sepudo.	El Sepudo	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0013/2019/AD	105	\$ 499,042.94	\$ 499,042.94	\$ 499,042.94	\$ 499,042.94	\$ 499,042.94	\$ 499,042.94	\$ -	100.00%	100.00%	Primer Trimestre
97	Directa	ED: Educación	Construcción de un aula tipo IGIFE en la Escuela Primaria Federal Bilingüe Cuauhtémoc C.C.T. 12DPB1212K, en la Colonia Sentimientos de la Nación en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0030/2019/AD	96	\$ 509,983.93	\$ 509,983.93	\$ 509,983.93	\$ 509,983.93	\$ 509,983.93	\$ 509,983.93	\$ -	100.00%	100.00%	Primer Trimestre
98	Directa	ED: Educación	Construcción de un aula tipo IGIFE en la Escuela Primaria Mauro Reyes Vera C.C.T. 12DPR5585B, en la Colonia Juan García Jiménez.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0040/2019/AD	125	\$ 426,669.78	\$ 426,669.78	\$ 426,669.78	\$ 426,669.78	\$ 426,669.78	\$ 426,669.78	\$ -	100.00%	100.00%	Primer Trimestre
99	Directa	ED: Educación	Mejoramiento de tres aulas tipo IGIFE en la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe Jaime Nuno C.C.T. 12DPB0938E en la localidad de Plan Juste.	Plan Juste	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0057/2019/AD	96	\$ 775,923.35	\$ 775,923.35	\$ 775,923.35	\$ 775,923.35	\$ 775,923.35	\$ 775,923.35	\$ -	100.00%	100.00%	Primer Trimestre
SECUNDARIA (AULAS)																	
100	Directa	ED: Educación	Construcción de un aula tipo IGIFE en la escuela Telesecundaria Cuittahuac, clave C.C.T. 12ETV0375N, en la localidad de Piedra Ancha.	Piedra Ancha	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0034/2019/AD	56	\$ 483,760.24	\$ 483,760.24	\$ 483,760.24	\$ 483,760.33	\$ 483,760.33	\$ 483,760.33	\$ 0.09	100.00%	100.00%	Primer Trimestre
101	Directa	ED: Educación	Construcción de un aula tipo IGIFE en la Escuela Secundaria Comunitaria Fernando Montes de Oca con clave C.C.T. 12KTV0230C, en la localidad de Piedra Labrada.	Piedra Labrada	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0011/2019/AD	60	\$ 511,914.32	\$ 511,914.32	\$ 511,914.32	\$ 511,914.32	\$ 511,914.32	\$ 511,914.32	\$ -	100.00%	100.00%	Primer Trimestre
102	Directa	ED: Educación	Construcción de un aula tipo IGIFE en la Escuela Telesecundaria Eduardo Neri Calve C.C.T. 12DTV0277N, en la localidad de Cumbres de Barranca Honda.	Cumbres de Barranca Honda	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0018/2019/AD	145	\$ 482,281.29	\$ 482,281.29	\$ 482,281.29	\$ 482,281.29	\$ 482,281.29	\$ 482,281.29	\$ -	100.00%	100.00%	Primer Trimestre
PREPARATORIA (AULAS)																	
103	Directa	ED: Educación	Construcción de dos aulas didácticas en la Escuela Preparatoria Adán Gómez, en la localidad de Acatepec.	Acatepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0071/2019/AD	130	\$ 953,063.04	\$ 953,063.04	\$ 953,063.04	\$ 953,063.04	\$ 953,063.04	\$ 953,063.04	\$ -	100.00%	100.00%	Primer Trimestre
104	Directa	ED: Educación	Construcción de un aula tipo IGIFE en el Telebachillerato No. 300, clave C.C.T. 12ETK0300 en la localidad de Piedra del Tigre.	Piedra del Tigre	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0021/2019/AD	40	\$ 480,978.62	\$ 480,978.62	\$ 480,978.62	\$ 480,978.62	\$ 480,978.62	\$ 480,978.62	\$ -	100.00%	100.00%	Primer Trimestre
105	Directa	ED: Educación	Construcción de dos aulas tipo IGIFE en la Escuela Telebachillerato E.M.S.A.D. Núm. 004 en la localidad de Cumbres de Barranca Honda.	Cumbres de Bca Honda	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0031/2019/AD	250	\$ 853,990.94	\$ 853,990.94	\$ 853,990.94	\$ 853,990.94	\$ 853,990.94	\$ 853,990.94	\$ -	100.00%	100.00%	Primer Trimestre
PREPARATORIA (DOTACIÓN DE SERVICIOS)																	
106	Directa	ED: Educación	Construcción de sanitarios en el Telebachillerato Comunitario Núm. 299 C.C.T. 12ETK0299S, en la localidad de Piedra Ancha (Suministro de Material).	Piedra Ancha	Administración Municipal	-----	40	\$ 96,106.00	\$ 96,106.00	\$ 96,106.00	\$ 96,106.00	\$ 96,106.00	\$ 96,106.00	\$ -	100.00%	100.00%	Primer Trimestre

Porque el Pueblo es Primero 2018 - 2021

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
2018 - 2021

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
2018 - 2021



Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.



Fondo o programa: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF)





No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% de Ejecución			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada al Subejercicio	Fisico	Financiero	
107	Directa	ED: Educación	Construcción de Biblioteca Pública Municipal en la localidad de Acatepec.	Acatepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0109/2019/AD	1500	\$ 1,375,946.57	\$ 1,375,946.57	\$ 1,375,946.57	\$ 1,375,946.57	\$ 1,375,946.57	\$ 1,375,946.57	\$ -	100.00%	100.00%
SUBTOTAL RUBRO (EDUCACIÓN)								\$ 21,798,023.54	\$ 21,798,023.54	\$ 21,798,023.54	\$ 21,798,023.54	\$ 21,798,023.54	\$ 21,798,023.54	\$ -	0.05	
OP: OTROS PROYECTOS																
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACACOSECHAS																
108	Directa	OP: Otros Proyectos	Rehabilitación de camino rural sacacosechas en la localidad de Tierra Blanca.	Tierra Blanca	Administración Municipal	-----	350	\$ 571,336.01	\$ 571,336.01	\$ 571,336.01	\$ 571,336.01	\$ 571,336.01	\$ 571,336.01	\$ -	100.00%	100.00%
109	Directa	OP: Otros Proyectos	Rehabilitación de camino rural sacacosechas en la localidad de Huixtepec.	Huixtepec	Administración Municipal	-----	540	\$ 897,956.58	\$ 897,956.58	\$ 897,956.58	\$ 897,956.58	\$ 897,956.58	\$ 897,956.58	\$ -	100.00%	100.00%
110	Directa	OP: Otros Proyectos	Rehabilitación de camino rural sacacosechas en la localidad de Huajintepec.	Huajintepec	Administración Municipal	-----	680	\$ 1,005,591.32	\$ 1,005,591.32	\$ 1,005,591.32	\$ 1,005,591.32	\$ 1,005,591.32	\$ 1,005,591.32	\$ -	100.00%	100.00%
111	Directa	OP: Otros Proyectos	Rehabilitación de camino rural sacacosechas en la localidad de La Guadalupe.	La Guadalupe	Administración Municipal	-----	370	\$ 475,977.85	\$ 475,977.85	\$ 475,977.85	\$ 475,977.85	\$ 475,977.85	\$ 475,977.85	\$ -	100.00%	100.00%
112	Directa	OP: Otros Proyectos	Rehabilitación de camino rural sacacosechas en la localidad de Santa María Asunción.	Santa María	Administración Municipal	-----	1120	\$ 940,391.49	\$ 940,391.49	\$ 940,391.49	\$ 940,391.49	\$ 940,391.49	\$ 940,391.49	\$ -	100.00%	100.00%
113	Directa	OP: Otros Proyectos	Rehabilitación de camino rural sacacosecha en la localidad de Cumbres de Barranca Honda.	Cumbres de Barranca Honda	Administración Municipal	-----	205	\$ 200,619.31	\$ 200,619.31	\$ 200,619.31	\$ 200,619.31	\$ 200,619.31	\$ 200,619.31	\$ -	100.00%	100.00%
114	Directa	OP: Otros Proyectos	Rehabilitación de camino rural sacacosechas en la localidad de Acatepec.	Acatepec	Administración Municipal	-----	216	\$ 617,637.26	\$ 617,637.26	\$ 617,637.26	\$ 617,637.26	\$ 617,637.26	\$ 617,637.26	\$ -	100.00%	100.00%
115	Directa	OP: Otros Proyectos	Rehabilitación de camino rural sacacosechas en la localidad de La Ladrillera.	La Ladrillera	Administración Municipal	-----	120	\$ 163,913.70	\$ 163,913.70	\$ 163,913.70	\$ 163,913.70	\$ 163,913.70	\$ 163,913.70	\$ -	100.00%	100.00%
116	Directa	OP: Otros Proyectos	Rehabilitación de camino rural sacacosechas en la localidad de Cochoapa.	Cochoapa	Administración Municipal	-----	435	\$ 270,545.19	\$ 270,545.19	\$ 270,545.19	\$ 270,545.19	\$ 270,545.19	\$ 270,545.19	\$ -	100.00%	100.00%
117	Directa	OP: Otros Proyectos	Rehabilitación del camino rural sacacosechas en la localidad de Cuadrilla Nueva.	Cuadrilla Nueva	Administración Municipal	-----	115	\$ 112,950.57	\$ 112,950.57	\$ 112,950.57	\$ 112,950.57	\$ 112,950.57	\$ 112,950.57	\$ -	100.00%	100.00%
118	Directa	OP: Otros Proyectos	Rehabilitación de camino rural sacacosecha en la localidad de San Isidro.	San Isidro	Administración Municipal	-----	214	\$ 371,082.95	\$ 371,082.95	\$ 371,082.95	\$ 371,082.94	\$ 371,082.94	\$ 371,082.94	\$ 0.01	100.00%	100.00%
119	Directa	OP: Otros Proyectos	Rehabilitación de camino rural sacacosechas en la localidad de La Soledad.	La Soledad	Administración Municipal	-----	385	\$ 114,678.16	\$ 114,678.16	\$ 114,678.16	\$ 114,678.16	\$ 114,678.16	\$ 114,678.16	\$ -	100.00%	100.00%
120	Directa	OP: Otros Proyectos	Rehabilitación de camino rural sacacosechas en la localidad de Zacoalpan.	Zacoalpan	Administración Municipal	-----	198	\$ 713,005.02	\$ 713,005.02	\$ 713,005.02	\$ 713,005.02	\$ 713,005.02	\$ 713,005.02	\$ -	100.00%	100.00%
121	Directa	OP: Otros Proyectos	Rehabilitación del camino rural sacacosecha en la localidad de Milpillas.	Milpillas	Administración Municipal	-----	178	\$ 111,871.98	\$ 111,871.98	\$ 111,871.98	\$ 111,871.98	\$ 111,871.98	\$ 111,871.98	\$ -	100.00%	100.00%
122	Directa	OP: Otros Proyectos	Rehabilitación del camino rural sacacosechas en la localidad de La Concepción.	La Concepción	Administración Municipal	-----	265	\$ 238,298.46	\$ 238,298.46	\$ 238,298.46	\$ 238,298.46	\$ 238,298.46	\$ 238,298.46	\$ -	100.00%	100.00%
123	Directa	OP: Otros Proyectos	Rehabilitación de camino rural sacacosecha en la localidad de Rancho los Moreno.	Rancho los Moreno	Administración Municipal	-----	85	\$ 155,618.45	\$ 155,618.45	\$ 155,618.45	\$ 155,618.45	\$ 155,618.45	\$ 155,618.45	\$ -	100.00%	100.00%
124	Directa	OP: Otros Proyectos	Rehabilitación de camino rural sacacosechas en la localidad de Piedra Ancha.	Piedra Ancha	Administración Municipal	-----	217	\$ 462,198.02	\$ 462,198.02	\$ 462,198.02	\$ 462,198.02	\$ 462,198.02	\$ 462,198.02	\$ -	100.00%	100.00%
125	Directa	OP: Otros Proyectos	Rehabilitación de camino rural sacacosechas en la localidad de Paso Cuahulote.	Paso Cuahulote	Administración Municipal	-----	75	\$ 115,367.30	\$ 115,367.30	\$ 115,367.30	\$ 115,367.30	\$ 115,367.30	\$ 115,367.30	\$ -	100.00%	100.00%
126	Directa	OP: Otros Proyectos	Rehabilitación de camino rural sacacosechas en la localidad de La Catalina.	La Catalina	Administración Municipal	-----	100	\$ 203,793.35	\$ 203,793.35	\$ 203,793.35	\$ 203,793.35	\$ 203,793.35	\$ 203,793.35	\$ -	100.00%	100.00%
127	Directa	OP: Otros Proyectos	Rehabilitación de camino rural sacacosechas en la localidad de Cerro Pajaro.	Cerro Pajaro	Administración Municipal	-----	80	\$ 333,418.31	\$ 333,418.31	\$ 333,418.31	\$ 333,418.31	\$ 333,418.31	\$ 333,418.31	\$ -	100.00%	100.00%
		OP: Otros Proyectos	Rehabilitación de camino rural sacacosechas en la localidad de Capricho Viejo.	Capricho Viejo	Administración Municipal	-----	55	\$ 306,669.17	\$ 306,669.17	\$ 306,669.17	\$ 306,669.17	\$ 306,669.17	\$ 306,669.17	\$ -	100.00%	100.00%

Por que el Pueblo es Primero
Primer Turno

ORDEN DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL




ORDEN DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL





Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.




Fondo o programa: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% Ejecución			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico	Financiero
129	Directa	OP: Otros Proyectos	Construcción de camino sacacosecha Rancho Viejo en la localidad de Tierra Blanca	Tierra Blanca	Administración Municipal	-----	240	\$ 780,589.01	\$ 780,589.01	\$ 780,589.01	\$ 780,589.01	\$ 780,589.01	\$ 780,589.01	\$ -	100.00%	100.00%
130	Directa	OP: Otros Proyectos	Construcción de camino sacacosecha El Capiro en la localidad de Tierra Blanca	Tierra Blanca	Administración Municipal	-----	280	\$ 840,499.88	\$ 840,499.88	\$ 840,499.88	\$ 840,499.88	\$ 840,499.88	\$ 840,499.88	\$ -	100.00%	100.00%
131	Directa	OP: Otros Proyectos	Construcción de camino sacacosecha los Parajes en la localidad de Tierra Blanca	Tierra Blanca	Administración Municipal	-----	105	\$ 390,222.00	\$ 390,222.00	\$ 390,222.00	\$ 390,222.00	\$ 390,222.00	\$ 390,222.00	\$ -	100.00%	100.00%
132	Directa	OP: Otros Proyectos	Construcción de camino sacacosecha El Pantano en la localidad de Huixtepec	Huixtepec	Administración Municipal	-----	300	\$ 767,277.00	\$ 767,277.00	\$ 767,277.00	\$ 767,277.00	\$ 767,277.00	\$ 767,277.00	\$ -	100.00%	100.00%
133	Directa	OP: Otros Proyectos	Construcción de caminos sacacosechas "La Presa" en la comunidad de Santa María Asunción.	Santa María Asunción	Administración Municipal	-----	560	\$ 436,012.50	\$ 436,012.50	\$ 436,012.50	\$ 436,012.49	\$ 436,012.49	\$ 436,012.49	\$ 0.01	100.00%	100.00%
134	Directa	OP: Otros Proyectos	Construcción de camino rural sacacosechas "El Pantano" en la localidad de La Ladrillera	La Ladrillera	Administración Municipal	-----	50	\$ 338,844.00	\$ 338,844.00	\$ 338,844.00	\$ 338,844.00	\$ 338,844.00	\$ 338,844.00	\$ -	100.00%	100.00%
135	Directa	OP: Otros Proyectos	Construcción de camino rural sacacosechas "Piedra Parada" en la localidad de La Concepción.	La Concepción	Administración Municipal	-----	130	\$ 567,835.50	\$ 567,835.50	\$ 567,835.50	\$ 567,835.50	\$ 567,835.50	\$ 567,835.50	\$ -	100.00%	100.00%
136	Directa	OP: Otros Proyectos	Construcción de camino rural sacacosecha "Cerro de Huixtepec" en la localidad de La Concepción.	La Concepción	Administración Municipal	-----	95	\$ 398,640.00	\$ 398,640.00	\$ 398,640.00	\$ 398,640.01	\$ 398,640.01	\$ 398,640.01	\$ 0.01	100.00%	100.00%
137	Directa	OP: Otros Proyectos	Construcción de camino rural sacacosecha "Los Carbajales" en la localidad de Cochoapa	Cochoapa	Administración Municipal	-----	95	\$ 427,858.50	\$ 427,858.50	\$ 427,858.50	\$ 427,858.50	\$ 427,858.50	\$ 427,858.50	\$ -	100.00%	100.00%
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS																
138	Directa	OP: Otros Proyectos	Infraestructura Agrícola: Maquinaria E implementos Comunitarios (*2)	Ometepec	Administración Municipal	-----	1500	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
URB: URBANIZACIÓN																
CAMINOS RURALES																
SUBTOTAL RUBRO (OTROS PROYECTOS)																
								\$ 14,530,698.84	\$ 14,530,698.84	\$ 14,530,698.84	\$ 14,530,698.83	\$ 14,530,698.83	\$ 14,530,698.83	\$ 0.01		
139	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural Paso Tabaco - La Mira.	La Mira	Administración Municipal	-----	112	\$ 236,547.24	\$ 236,547.24	\$ 236,547.24	\$ 236,547.23	\$ 236,547.23	\$ 236,547.23	\$ 0.01	100.00%	100.00%
140	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural Ometepec-Paso Tabaco.	Paso Tabaco	Administración Municipal	-----	160	\$ 282,471.08	\$ 282,471.08	\$ 282,471.08	\$ 282,471.08	\$ 282,471.08	\$ 282,471.08	\$ -	100.00%	100.00%
141	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural Cuadrilla Nueva - Cruz Verde II.	Cruz Verde II	Administración Municipal	-----	380	\$ 104,461.83	\$ 104,461.83	\$ 104,461.83	\$ 104,461.83	\$ 104,461.83	\$ 104,461.83	\$ -	100.00%	100.00%
142	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural Huajintepec - Limite del Naranja.	Huajintepec	Administración Municipal	-----	95	\$ 250,473.41	\$ 250,473.41	\$ 250,473.41	\$ 250,473.41	\$ 250,473.41	\$ 250,473.41	\$ -	100.00%	100.00%
143	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural la Soledad - Acatepec.	Acatepec	Administración Municipal	-----	176	\$ 195,203.65	\$ 195,203.65	\$ 195,203.65	\$ 195,203.65	\$ 195,203.65	\$ 195,203.65	\$ 0.20	100.00%	100.00%
144	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural Milpillas - Lae Palmas.	Las Palmas	Administración Municipal	-----	113	\$ 127,950.30	\$ 127,950.30	\$ 127,950.30	\$ 127,950.30	\$ 127,950.30	\$ 127,950.30	\$ -	100.00%	100.00%
145	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural Piedra Boluda - El Sepudo.	Rancho los Moreno	Administración Municipal	-----	270	\$ 259,374.59	\$ 259,374.59	\$ 259,374.59	\$ 259,374.59	\$ 259,374.59	\$ 259,374.59	\$ -	100.00%	100.00%
146	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural Zacoatlpan - Arroyo Tecojochen.	Arroyo Tecojochen	Administración Municipal	-----	85	\$ 162,856.37	\$ 162,856.37	\$ 162,856.37	\$ 162,856.37	\$ 162,856.37	\$ 162,856.37	\$ -	100.00%	100.00%
147	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación De Camino Rural (Cruceiro Carr. Ometepec-Xochis) - Rancho San Francisco.	Rancho San Francisco	Administración Municipal	-----	150	\$ 211,634.68	\$ 211,634.68	\$ 211,634.68	\$ 211,634.68	\$ 211,634.68	\$ 211,634.68	\$ -	100.00%	100.00%
148	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural Milpillas - Potrerillos.	Potrerillos	Administración Municipal	-----	150	\$ 104,157.19	\$ 104,157.19	\$ 104,157.19	\$ 104,157.18	\$ 104,157.18	\$ 104,157.18	\$ 0.01	100.00%	100.00%
149	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural Paso Tabaco - Xochipaltenque.	Ometepec	Administración Municipal	-----	85	\$ 295,121.09	\$ 295,121.09	\$ 295,121.09	\$ 295,121.09	\$ 295,121.09	\$ 295,121.09	\$ -	100.00%	100.00%
150	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural Ometepec - Mazapa.	Ometepec	Administración Municipal	-----	580	\$ 329,572.48	\$ 329,572.48	\$ 329,572.48	\$ 329,572.48	\$ 329,572.48	\$ 329,572.48	\$ -	100.00%	100.00%
151	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural Zacoatlpan - Plan Juste.	Plan Juste	Administración Municipal	-----	90	\$ 310,924.58	\$ 310,924.58	\$ 310,924.58	\$ 310,924.58	\$ 310,924.58	\$ 310,924.58	\$ -	100.00%	100.00%
152	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural entre Carret. Ometepec - Xochis - Tierra Colorada en la localidad de Tierra Colorada.	Tierra Colorada	Administración Municipal	-----	45	\$ 12,314.76	\$ 12,314.76	\$ 12,314.76	\$ 12,314.76	\$ 12,314.76	\$ 12,314.76	\$ -	100.00%	100.00%
COMEDORES COMUNITARIOS																
153	Directa	URB: Urbanización	Construcción de comedero comunitario en el Barrio de Mazapa.	Ometepec	Contrato de Inversión y Mantenimiento	-----	650	\$ 1,718,599.35	\$ 1,718,599.35	\$ 1,718,599.35	\$ 1,718,599.35	\$ 1,718,599.35	\$ 1,718,599.35	\$ -	100.00%	100.00%



Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Reporte de avanza físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.



Fondo o programa: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% de avance			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Financiero	
154	Directa	URB: Urbanización	Construcción de comedor comunitario en la Calle Genaro Vázquez esquina con Nicolás Bravo en la Colonia Zapata en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Invitación a tres personas	MOG/FISM-DF/0033/2019/INV.3	650	\$ 1,921,293.59	\$ 1,921,293.59	\$ 1,921,293.59	\$ 1,921,293.59	\$ 1,921,293.59	\$ 1,921,293.59	\$ -	100.00%	100.00%
155	Directa	URB: Urbanización	Ampliación de comedor comunitario en la Calle Genaro Vázquez Esquina con Nicolás Bravo en la Colonia Zapata en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0056/2019/AD	650	\$ 1,076,910.59	\$ 1,076,910.59	\$ 1,076,910.59	\$ 1,076,910.59	\$ 1,076,910.59	\$ 1,076,910.59	\$ -	100.00%	100.00%
156	Directa	URB: Urbanización	Construcción de comedor comunitario en la localidad de Huixtepec.	Huixtepec	Contrato Invitación a tres personas	MOG/FISM-DF/0043/2019/INV.3	680	\$ 2,675,432.50	\$ 2,675,432.50	\$ 2,675,432.50	\$ 2,675,432.50	\$ 2,675,432.50	\$ 2,675,432.50	\$ -	100.00%	100.00%
157	Directa	URB: Urbanización	Ampliación de comedor comunitario en la localidad de Huixtepec.	Huixtepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0044/2019/AD	680	\$ 1,554,894.59	\$ 1,554,894.59	\$ 1,554,894.59	\$ 1,554,894.59	\$ 1,554,894.59	\$ 1,554,894.59	\$ -	100.00%	100.00%
158	Directa	URB: Urbanización	Construcción de comedor comunitario en la localidad de Las Vigas.	Las Vigas	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0075/2019/AD	400	\$ 1,315,103.46	\$ 1,315,103.46	\$ 1,315,103.46	\$ 1,315,103.46	\$ 1,315,103.46	\$ 1,315,103.46	\$ -	100.00%	100.00%
159	Directa	URB: Urbanización	Construcción de comedor comunitario en la localidad de Piedra Boluda.	Piedra Boluda	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0133/2019/AD	300	\$ 1,320,689.38	\$ 1,320,689.38	\$ 1,320,689.38	\$ 1,320,689.38	\$ 1,320,689.38	\$ 1,320,689.38	\$ -	100.00%	100.00%
160	Directa	URB: Urbanización	Construcción de comedor comunitario en la localidad de Cumbres de Barranca Honda.	Cumbres de Bca. Honda	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0052/2019/AD	250	\$ 984,216.13	\$ 984,216.13	\$ 984,216.13	\$ 984,216.13	\$ 984,216.13	\$ 984,216.13	\$ -	100.00%	100.00%
161	Directa	URB: Urbanización	Construcción de comedor comunitario en la Calle Aurelio Molina Gaspar entre Calle Siervo de la Nación y Calle Niño Artillero en la Colonia Dos Cruces en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0070/2019/AD	250	\$ 1,119,232.84	\$ 1,119,232.84	\$ 1,119,232.84	\$ 1,119,232.83	\$ 1,119,232.83	\$ 1,119,232.83	\$ 0.01	100.00%	100.00%
162	Directa	URB: Urbanización	Construcción de comedor comunitario en la localidad de Cerro Pájaro.	Cerro Pájaro	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0069/2019/AD	250	\$ 1,185,032.08	\$ 1,185,032.08	\$ 1,185,032.08	\$ 1,185,032.08	\$ 1,185,032.08	\$ 1,185,032.08	\$ -	100.00%	100.00%
163	Directa	URB: Urbanización	Construcción de comedor comunitario en la Calle Distrito Federal, en la Colonia 2000, en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0078/2019/AD	250	\$ 1,553,676.57	\$ 1,553,676.57	\$ 1,553,676.57	\$ 1,553,676.57	\$ 1,553,676.57	\$ 1,553,676.57	\$ -	100.00%	100.00%
164	Directa	URB: Urbanización	Construcción de comedor comunitario en la localidad de Charco de la Puerta.	Charco de la Puerta	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0113/2019/AD	250	\$ 842,115.87	\$ 842,115.87	\$ 842,115.87	\$ 842,115.87	\$ 842,115.87	\$ 842,115.87	\$ -	100.00%	100.00%
165	Directa	URB: Urbanización	Rehabilitación de comedor comunitario en la localidad de Acatepec.	Acatepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0124/2019/AD	450	\$ 721,473.86	\$ 721,473.86	\$ 721,473.86	\$ 721,473.86	\$ 721,473.86	\$ 721,473.86	\$ -	100.00%	100.00%
CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS																
166	Directa	URB: Urbanización	Construcción de espacio multideportivo en la Colonia Juan García Jiménez en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0132/2019/AD	450	\$ 1,687,976.54	\$ 1,687,976.54	\$ 1,687,976.54	\$ 1,687,976.54	\$ 1,687,976.54	\$ 1,687,976.54	\$ -	100.00%	100.00%
167	Directa	URB: Urbanización	Construcción de espacio multideportivo, en la localidad de Arroyo de Barranca Honda.	Arroyo de Barranca Honda	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0125/2019/AD	450	\$ 1,498,110.77	\$ 1,498,110.77	\$ 1,498,110.77	\$ 1,498,110.77	\$ 1,498,110.77	\$ 1,498,110.77	\$ -	100.00%	100.00%
168	Directa	URB: Urbanización	Construcción de espacio multideportivo, en la localidad de Tierra Blanca.	Tierra Blanca	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0119/2019/AD	450	\$ 1,689,493.63	\$ 1,689,493.63	\$ 1,689,493.63	\$ 1,689,493.63	\$ 1,689,493.63	\$ 1,689,493.63	\$ -	100.00%	100.00%
169	Directa	URB: Urbanización	Ampliación de espacio multideportivo en la localidad de La Concepción.	La Concepción	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0139/2019/AD	250	\$ 53,742.29	\$ 53,742.29	\$ 53,742.29	\$ 53,742.29	\$ 53,742.29	\$ 53,742.29	\$ -	100.00%	100.00%
MUROS DE CONTENCIÓN																
170	Complementaria	URB: Urbanización	Construcción de muro de contención en la Calle Prol. Foo. Javier Mina en la Colonia del PRI parte alta en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0115/2019/AD	1500	\$ 346,257.97	\$ 346,257.97	\$ 346,257.97	\$ 346,257.97	\$ 346,257.97	\$ 346,257.97	\$ -	100.00%	100.00%
PAVIMENTACIÓN																
		URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Cerrada Vicente Ramírez entre Calle María de los Angeles Afiorve en la Colonia Campo Aéreo.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0040/2019/AD	350	\$ 232,192.33	\$ 232,192.33	\$ 232,192.33	\$ 232,192.33	\$ 232,192.33	\$ 232,192.33	\$ -	100.00%	100.00%

Parque al Pueblo es Primero
Primero TU

ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

OPRAS PUBLICAS
2018 - 2021

Presidente Municipal
2018 - 2021



Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.



Fondo o programa: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico	Financiero
172	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico del Boulevard Juan N. Álvarez entre Calle de acceso al Fraccionamiento Villas Tamarindo y Calle sin nombre, Colonia Campo Aéreo.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0007/2019/AD	2500	\$ 714,918.42	\$ 714,918.42	\$ 714,918.42	\$ 714,918.42	\$ 714,918.42	\$ 714,918.42	\$ -	100.00%	100.00%
173	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle de acceso principal de la localidad de La Catalina.	La Catalina	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0032/2019/AD	410	\$ 797,010.97	\$ 797,010.97	\$ 797,010.97	\$ 797,010.97	\$ 797,010.97	\$ 797,010.97	\$ -	100.00%	100.00%
174	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en tramos aislados entre Crucero a Paso Tabaco y acceso a la localidad de La Mira.	La Mira	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0134/2019/AD	250	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
175	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación de Callejón Prolongación Cuauhtémoc entre Calle Vista Hermosa y Calle sin nombre en la Colonia La Mira en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0010/2019/AD	220	\$ 578,567.90	\$ 578,567.90	\$ 578,567.90	\$ 578,567.90	\$ 578,567.90	\$ 578,567.90	\$ -	100.00%	100.00%
176	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Alejandro Cervantes y Juan Castillo entre Calle Luis Donato Colosio y Boulevard José Agustín Ramírez en la Colonia Ángel Aguirre en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0024/2019/AD	300	\$ 1,304,666.19	\$ 1,304,666.19	\$ 1,304,666.19	\$ 1,304,666.19	\$ 1,304,666.19	\$ 1,304,666.19	\$ -	100.00%	100.00%
177	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación del tramo carretero Ometepec - Mazapa 3 Kilómetros. CONVENIO Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportaria del Estado de Guerrero (CICAEG).	Ometepec	Convenio CICAEG	-----	300	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
GUARNICIONES																
178	Complementaria	URB: Urbanización	Construcción de Guarniciones en la Calle Principal en la localidad de Las Palmas.	Las Palmas	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0086/2019/AD	35	\$ 403,649.07	\$ 403,649.07	\$ 403,649.07	\$ 403,649.07	\$ 403,649.07	\$ 403,649.07	\$ -	100.00%	100.00%
PUENTES																
179	Complementaria	URB: Urbanización	Construcción de puente vehicular en Calle Sin Nombre en Cruce del Arroyo Blanco en la localidad de Huixtepec.	Huixtepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0037/2019/AD	680	\$ 825,709.18	\$ 825,709.18	\$ 825,709.18	\$ 825,709.18	\$ 825,709.18	\$ 825,709.18	\$ -	100.00%	100.00%
SUBTOTAL RUBRO (URBANIZACIÓN)								\$ 39,384,029.32	\$ 39,384,029.32	\$ 39,384,029.32	\$ 39,384,029.49	\$ 39,384,029.49	\$ 39,384,029.49	\$ -	0.17	
VIV: VIVIENDA																
ELECTRIFICACIÓN																
180	Directa	VIV: Vivienda	Ampliación de la red de energía eléctrica en baja tensión en la Colonia del PRI en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0049/2019/AD	210	\$ 126,124.10	\$ 126,124.10	\$ 126,124.10	\$ 126,124.10	\$ 126,124.10	\$ 126,124.10	\$ -	100.00%	100.00%
181	Directa	VIV: Vivienda	Mejoramiento de alumbrado público en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Administración Municipal	-----	150	\$ 999,017.00	\$ 999,017.00	\$ 999,017.00	\$ 999,017.00	\$ 999,017.00	\$ 999,017.00	\$ -	100.00%	100.00%
182	Directa	VIV: Vivienda	Rehabilitación de la red de energía eléctrica en la Calle el Calvario Colonia Centro en la localidad de Acatepec.	Acatepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0028/2019/AD	200	\$ 74,755.86	\$ 74,755.86	\$ 74,755.86	\$ 74,755.86	\$ 74,755.86	\$ 74,755.86	\$ -	100.00%	100.00%
183	Directa	VIV: Vivienda	Mejoramiento de la red de energía eléctrica en la Calle Miguel Hidalgo y Niño Artillero en la Colonia Tepeyac, en la localidad de Santa María.	Santa María	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0100/2019/AD	185	\$ 426,097.15	\$ 426,097.15	\$ 426,097.15	\$ 426,097.15	\$ 426,097.15	\$ 426,097.15	\$ -	100.00%	100.00%
184	Directa	VIV: Vivienda	Mejoramiento de red de energía eléctrica en la localidad de Santa María.	Santa María	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0061/2019/AD	856	\$ 928,474.63	\$ 928,474.63	\$ 928,474.63	\$ 928,474.63	\$ 928,474.63	\$ 928,474.63	\$ -	100.00%	100.00%
		VIV: Vivienda	Ampliación de red de energía eléctrica en Carretera Salida a las Iguanas del KM 0+000 Al KM 0+455 localidad Las Iguanas.	Las Iguanas	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0011/2019/AD	160	\$ 500,861.98	\$ 500,861.98	\$ 500,861.98	\$ 500,861.98	\$ 500,861.98	\$ 500,861.98	\$ -	100.00%	100.00%

Parque al Pueblo es Primero. Primero Tu.

ORDAN DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2018 - 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

Presidente Municipal
2018 - 2021



Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.



Fondo o programa: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF)

Formato OP-3
(11)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
186	Directa	VIV: Vivienda	Ampliación de red de energía eléctrica en calle Arroyo Blanco y calle sin nombre en la Colonia Nueva Ampliación en la localidad de Huixtepec.	Huixtepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/GI-OP-004/2019/AD	160	\$ 434,147.79	\$ 434,147.79	\$ 434,147.79	\$ 434,147.79	\$ 434,147.79	\$ 434,147.79	\$ -	100.00%	100.00%
187	Directa	VIV: Vivienda	Ampliación de alumbrado público en la Calle Juan García Jiménez en el Barrio de Mazapa en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/GI/117/2019/AD	340	\$ 97,109.76	\$ 97,109.76	\$ 97,109.76	\$ 97,109.76	\$ 97,109.76	\$ 97,109.76	\$ -	100.00%	100.00%
SUBTOTAL RUBRO (VIVIENDA)								\$ 3,586,588.27	\$ 3,586,588.27	\$ 3,586,588.27	\$ 3,586,588.27	\$ 3,586,588.27	\$ 3,586,588.27	\$ -		
PRODIMDF																
188	PRODIM	Operativa	Acondicionamiento de Espacios Físicos.	Ometepec	Administración Municipal	-----	100	\$ 408,369.00	\$ 408,369.00	\$ 408,369.00	\$ 408,369.00	\$ 408,369.00	\$ 408,369.00	\$ -	100.00%	100.00%
189	PRODIM	Operativa	Adquisición de software y hardware.	Ometepec	Administración Municipal	-----	20	\$ 797,500.00	\$ 797,500.00	\$ 797,500.00	\$ 797,500.00	\$ 797,500.00	\$ 797,500.00	\$ -	100.00%	100.00%
SUBTOTAL RUBRO (PRODIMDF)								\$ 1,205,869.00	\$ 1,205,869.00	\$ 1,205,869.00	\$ 1,205,869.00	\$ 1,205,869.00	\$ 1,205,869.00	\$ -		
GI: GASTOS INDIRECTOS																
190	Gastos Indirectos	Gastos Indirectos	Arrendamiento de vehículos para la Verificación y el Seguimiento de Obras Realizadas con Recursos del FAISM.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/GI-OP-001/2019 MOG/FISM-DF/GI-OP-002/2019 MOG/FISM-DF/GI-OP-003/2019 MOG/FISM-DF/GI-OP-004/2019 MOG/FISM-DF/GI-OP-005/2019	450	\$ 1,525,320.06	\$ 1,525,320.06	\$ 1,525,320.06	\$ 1,525,320.06	\$ 1,525,320.06	\$ 1,525,320.06	\$ -	100.00%	100.00%
191	Gastos Indirectos	Gastos Indirectos	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte para la supervisión y seguimiento de obras y acciones.	Ometepec	Administración Municipal	-----	500	\$ 379,686.36	\$ 379,686.36	\$ 379,686.36	\$ 379,686.36	\$ 379,686.36	\$ 379,686.36	\$ -	100.00%	100.00%
192	Gastos Indirectos	Gastos Indirectos	Supervisión Externa (servicios profesionales).	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/GI-PS-001/2019	10578	\$ 1,093,365.20	\$ 1,093,365.20	\$ 1,093,365.20	\$ 1,093,365.20	\$ 1,093,365.20	\$ 1,093,365.20	\$ -	100.00%	100.00%
SUBTOTAL RUBRO (GASTOS INDIRECTOS)								\$ 2,998,371.62	\$ 2,998,371.62	\$ 2,998,371.62	\$ 2,998,371.62	\$ 2,998,371.62	\$ 2,998,371.62	\$ -		
Total								\$ 141,489,306.65	\$ 141,489,306.65	\$ 141,489,306.65	\$ 141,489,306.74	\$ 141,489,305.74	\$ 141,489,305.74	\$ 0.91		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Autorizó:
LIC. EFREN ADAME MONTALVAN
Presidente Municipal
Elaboró:
LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESÚS
Tesorera Municipal
TESORERÍA
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Ve. Bo.
DRA. ELIDA CRUZ GUILLEN
Sindica Procuradora
SINDICATURA
2018 - 2021
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
LIC. JARROCHO ALDO MORALES
Titular del Área de Control Interno Municipal
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Elaboró:
ING. MOISÉS ROBLES ZACAPALA
Director de Obras
OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.



Fondo o programa: RAMO 33 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF)

Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico	Financiero
RAMO 33: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF) 2019.																
URB: URBANIZACIÓN																
CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS																
193	Directa	URB: Urbanización	Rehabilitación de espacio multideportivo en la Calle Vicente Guerrero en el Barrio de San Nicolas en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0130/2019/AD	2000	\$ 282,058.34	\$ 282,058.34	\$ 282,058.34	\$ 282,058.34	\$ 282,058.34	\$ 282,058.34	\$ -	100.00%	100.00%
194	Directa	URB: Urbanización	Rehabilitación de espacio multideportivo entre Calle Hermenegildo Galeana y Callejón Cuillahuac en el Barrio de la Cruz Grande en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FISM-DF/0140/2019/AD	1500	\$ 107,536.39	\$ 107,536.39	\$ 107,536.39	\$ 107,536.39	\$ 107,536.39	\$ 107,536.39	\$ -	100.00%	100.00%
SUBTOTAL RUBRO (URBANIZACIÓN)								\$ 389,594.73	\$ 389,594.73	\$ 389,594.73	\$ 389,594.73	\$ 389,594.73	\$ 389,594.73	\$ -		
Total								\$ 389,594.73	\$ 389,594.73	\$ 389,594.73	\$ 389,594.73	\$ 389,594.73	\$ 389,594.73	\$ -		

Autorizó:
LIC. EFREN ABAME MONTALVAN
Presidente Municipal

Elaboró:
LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESUS
Tesorera Municipal

Residencia Municipal 2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

TESORERIA 2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

Vo. Bo.
DRA. ELIDA CRUZ GUILLEN
Síndica Procuradora

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

LIC. VERÓNICA MARCELO MORAN MORALES
Fiscal del Control Interno Municipal

Elaboró:
ING. MOISÉS ROBLES ZACAPALA
Director de Obras

OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"



Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Reporta de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.

Fondo o programa: RAMO 28 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM) 2019.



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Financiero	Financiero
RAMO 28: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM) 2019.																
AYS: AGUA Y SANEAMIENTO																
RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE																
195		AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Cerro Grande.	Cerro Grande	Administración Municipal		98	\$ 90,810.60	\$ 90,810.60	\$ 90,810.60	\$ 90,810.60	\$ 90,810.60	\$ 90,810.60	\$ -	100.00%	100.00%
DRENAJE SANITARIO																
196		AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación de drenaje sanitario en la Calle Niño Artillero entre Calle Pipila y Heroína de Tixtla Colonia Campo Aéreo en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FAEISM/0010/2019/AD	10500	\$ 267,193.91	\$ 267,193.91	\$ 267,193.91	\$ 267,193.91	\$ 267,193.91	\$ 267,193.91	\$ -	100.00%	100.00%
197		AYS: Agua y Saneamiento	Mantenimiento del relleno sanitario.	Ometepec	Administración Municipal		10500	\$ 618,250.58	\$ 618,250.58	\$ 618,250.58	\$ 618,250.58	\$ 618,250.58	\$ 618,250.58	\$ -	100.00%	100.00%
198		AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación de sanitarios en el Centro de Acopio del Municipio de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FAEISM/0008/2019/AD	5500	\$ 150,322.27	\$ 150,322.27	\$ 150,322.27	\$ 150,322.27	\$ 150,322.27	\$ 150,322.27	\$ -	100.00%	100.00%
SUBTOTAL RUBRO (AGUA Y SANEAMIENTO)								\$ 1,126,577.36	\$ 1,126,577.36	\$ 1,126,577.36	\$ 1,126,577.36	\$ 1,126,577.36	\$ 1,126,577.36	\$ -		
ED: EDUCACIÓN																
PREESCOLAR (DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA)																
199		ED: Educación	Construcción de tanque doméstico en el Jardín de Niños Dr. Fidel Guillen Zamora en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FAEISM/0005/2019/AD	148	\$ 20,522.29	\$ 20,522.29	\$ 20,522.29	\$ 20,522.29	\$ 20,522.29	\$ 20,522.29	\$ -	100.00%	100.00%
SUBTOTAL RUBRO (EDUCACIÓN)								\$ 20,522.29	\$ 20,522.29	\$ 20,522.29	\$ 20,522.29	\$ 20,522.29	\$ 20,522.29	\$ -		
URB: URBANIZACIÓN																
UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS																
200		URB: Urbanización	Construcción de Unidad Deportiva Primera Etapa en la localidad de Las Vigas.	Las Vigas	Contrato Invitación a tres personas	MOG/FAEISM/0001/2019/Inv.3	112	\$ 705,575.00	\$ 705,575.00	\$ 705,575.00	\$ 705,575.00	\$ 705,575.00	\$ 705,575.00	\$ -	100.00%	100.00%
CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS																
201		URB: Urbanización	Rehabilitación de Cancha de Fútbol Soccer en la localidad de Cochoapa.	Cochoapa	Administración Municipal		88	\$ 119,999.69	\$ 119,999.69	\$ 119,999.69	\$ 119,999.69	\$ 119,999.69	\$ 119,999.69	\$ -	100.00%	100.00%
202		URB: Urbanización	Construcción de techado en la Colonia Centro en la localidad de Huixtepec.	Huixtepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FAEISM/0003/2019/AD	200	\$ 649,182.09	\$ 649,182.09	\$ 649,182.09	\$ 649,182.09	\$ 649,182.09	\$ 649,182.09	\$ -	100.00%	100.00%
MUROS DE CONTENCIÓN																
203		URB: Urbanización	Construcción de muro acabado de piedra braza en la Capilla de la Ermita en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FAEISM/0004/2019/AD	560	\$ 66,681.95	\$ 66,681.95	\$ 66,681.95	\$ 66,681.95	\$ 66,681.95	\$ 66,681.95	\$ -	100.00%	100.00%
204		URB: Urbanización	Construcción de muro de mampostería de piedra braza en el Panteón Municipal en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FAEISM/0006/2019/AD	1500	\$ 33,643.49	\$ 33,643.49	\$ 33,643.49	\$ 33,643.49	\$ 33,643.49	\$ 33,643.49	\$ -	100.00%	100.00%
205		URB: Urbanización	Construcción de muro de contención en calle José María Morelos y Pavón esquina con Calle Miguel Hidalgo, en el Barrio de la Ermita en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FAEISM/0007/2019/AD	5500	\$ 189,746.95	\$ 189,746.95	\$ 189,746.95	\$ 189,746.95	\$ 189,746.95	\$ 189,746.95	\$ -	100.00%	100.00%
MERCADOS PÚBLICOS																
206		URB: Urbanización	Rehabilitación del Mercado Municipal en la localidad de Ometepec.	Ometepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FAEISM/0011/2019/AD	5500	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
		URB: Urbanización	Construcción de corrales en el corral de manejo en la localidad de Huixtepec.	Huixtepec	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FAEISM/0012/2019/AD	650	\$ 281,869.19	\$ 281,869.19	\$ 281,869.19	\$ 281,869.19	\$ 281,869.19	\$ 281,869.19	\$ -	100.00%	100.00%

ORGANISMO DE CONTROL INTERMUNICIPAL
PRIMERA ETAPA
PRIMERA ETAPA
PRIMERA ETAPA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.



Fondo o programa: RAMO 28 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM) 2019.

Formato OP-3

(2) No. Prog.	(3) Clasificación del proyecto	(4) Rubro del gasto	(5) Nombre de la obra o acción	(6) Localidad y/o Colonia	(7) Modalidad de Ejecución	(8) Número de contrato	(9) Número de beneficiarios	(10) Inversión						(11) % de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
206	-----	URB: Urbanización	Rehabilitación de comedor comunitario en la localidad de Charco de la Puerta.	Charco de la Puerta	Contrato Adjudicación Directa	MOG/FAEISM/0002/2019/AD	650	\$ 438,527.14	\$ 438,527.14	\$ 438,527.14	\$ 438,527.14	\$ 438,527.14	\$ 438,527.14	\$ -	100.00%	100.00%
SUBTOTAL RUBRO (URBANIZACIÓN)								\$ 2,785,225.50	\$ 2,785,225.50	\$ 2,785,225.50	\$ 2,785,225.50	\$ 2,785,225.50	\$ 2,785,225.50	\$ -		
Total								\$ 3,932,325.15	\$ 3,932,325.15	\$ 3,932,325.15	\$ 3,932,325.15	\$ 3,932,325.15	\$ 3,932,325.15	\$ -		

Autorizó:

LIC. EFRAÍN ADAME MONTALVÁN
Presidente Municipal

Elaboró:

LIC. GUADALUPE GUTIÉRREZ DE JESÚS
Tesorera Municipal

Presidencia Municipal
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

TESORERÍA
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

Vo. Bo.

DRA. ELIDA CRUZ GUILZÉN
Síndica Procuradora

SINDICATURA
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

LIC. MARCO ANTONIO VILDO MORAN MORALES
Titular del Organismo de Control Interno Municipal

Elaboró:

ING. MOISÉS ROSALES ZACAPALA
Director de Obras

OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.



Fondo o programa: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (GASTO CORRIENTE 2019)

Formato OP-3
(11)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (GASTO CORRIENTE 2019)																
AYS: AGUA Y SANEAMIENTO																
RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE																
209	-----	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación del sistema de agua potable de ometepec.	Ometepec	Administración Municipal	-----	98	\$ 136,414.27	\$ 136,414.27	\$ 136,414.27	\$ 136,414.27	\$ 136,414.27	\$ 136,414.27	\$ -	100.00%	100.00%
DRENAJE SANITARIO																
210	-----	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación de la PTAR Ometepec.	Ometepec	Contrato Invitación a tres personas	MOG/GTOC-PROD/0002/2019/N V.3	10,500	\$ 551,430.00	\$ 551,430.00	\$ 551,430.00	\$ 551,430.00	\$ 551,430.00	\$ 551,430.00	\$ -	100.00%	100.00%
SUBTOTAL RUBRO (AGUA Y SANEAMIENTO)								\$ 687,844.27	\$ 687,844.27	\$ 687,844.27	\$ 687,844.27	\$ 687,844.27	\$ 687,844.27	\$ -		
Total								\$ 687,844.27	\$ 687,844.27	\$ 687,844.27	\$ 687,844.27	\$ 687,844.27	\$ 687,844.27	\$ -		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
 Autorizó:
 LIC. EFREN ADAME MONTALVAN
 Presidente Municipal
 Presidencia Municipal 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"
 Elaboró:
 LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESÚS
 Tesorera Municipal
 TESORERÍA 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
 Vo. Bo.
 DRA. ELIDA CRUZ GUILLEN
 Síndica Procuradora
 SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
 LIC. MARCELO OSVALDO MORAN MORALES
 Titular del Organismo de Control Interno Municipal
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
 Elaboró:
 ING. MOISÉS ROBLES ZACAPALA
 Director de Obras
 OBRAS PÚBLICAS 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"



Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.



Fondo o programa: INGRESOS PROPIOS

Formato OP-3

Nc. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
INGRESOS PROPIOS																
AYS: AGUA Y SANEAMIENTO																
RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE																
211	-----	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación del sistema de agua potable, localidad de Ometepec.	Ometepec	Administración Municipal	-----	98	\$ 414,733.10	\$ 414,733.10	\$ 414,733.10	\$ 414,733.10	\$ 414,733.10	\$ 414,733.10	\$ -	100.00%	100.00%
212	-----	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Las Vigas.	Las Vigas	Administración Municipal	-----	120	\$ 59,514.70	\$ 59,514.70	\$ 59,514.70	\$ 59,514.70	\$ 59,514.70	\$ 59,514.70	\$ -	100.00%	100.00%
213	-----	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Piedra Ancha.	Piedra Ancha	Administración Municipal	-----	120	\$ 86,420.00	\$ 86,420.00	\$ 86,420.00	\$ 86,420.00	\$ 86,420.00	\$ 86,420.00	\$ -	100.00%	100.00%
DRENAJE SANITARIO																
214	-----	AYS: Agua y Saneamiento	Rehabilitación de la planta tratadora de agua potable en el municipio de Ometepec, Gro.	Ometepec	Administración Municipal	-----	10,500	\$ 94,000.00	\$ 94,000.00	\$ 94,000.00	\$ 94,000.00	\$ 94,000.00	\$ 94,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
SUBTOTAL RUBRO (AGUA Y SANEAMIENTO)								\$ 654,667.80	\$ 654,667.80	\$ 654,667.80	\$ 654,667.80	\$ 654,667.80	\$ 654,667.80	\$ -	100.00%	100.00%
Total								\$ 654,667.80	\$ 654,667.80	\$ 654,667.80	\$ 654,667.80	\$ 654,667.80	\$ 654,667.80	\$ -	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Presidencia Municipal 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"
 Autorizó:
 LIC. EFREN ADAME MONTALVAN
 Presidente Municipal
 Elaboró:
 LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESÚS
 Tesorera Municipal
TESORERÍA 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
 Vo. Bo.
 DRA. ELIDA CRUZ GUILLEN
 Síndica Procuradora
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"
 LIC. RAFAEL GONZÁLEZ MORAN MORALES
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
 Elaboró:
 ING. MOISÉS ROBLES ZACAPALA
 Director de Obras
OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"



Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.



Formato OP-3

Fondo o programa: CONVENIO (Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero).

(2) No. Prog.	(3) Clasificación del proyecto	(4) Rubro del gasto	(5) Nombre de la obra o acción	(6) Localidad y/o Colonia	(7) Modalidad de Ejecución	(8) Número de contrato	(9) Número de beneficiarios	(10) Inversión						(11) % de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
CONVENIO (COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO).																
AYS: AGUA Y SANEAMIENTO																
DRENAJE SANITARIO																
54	Directa	AYS: Agua y Saneamiento	Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento en Santa María Asunción, Mpio. de Ometepec, CONVENIO Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG).	Santa María	Convenio CAPASEG	-----	310	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
SUBTOTAL RUBRO (AGUA Y SANEAMIENTO)								\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Total								\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
 Autorizó:

 L.C. EFRÉN ADAME MONTALVÁN
 Presidente Municipal
 Presidencia Municipal 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"
 Elaboró:

 LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESÚS
 Tesorera Municipal
 TESORERÍA 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
 Vo. Bo.

 DRA. ELIDA CRUZ GUILLEN
 Sindica Procuradora
 SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
 Revisó:

 LIC. FRANCISCO DE JAVIER MORAN MORALES
 Titular del Organismo de Control Interno Municipal
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
 Elaboró:

 LIC. MOISÉS ROBLES ZACAPALA
 Director de Obras
 OBRAS PÚBLICAS 2018 / 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"



Ente público municipal: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2019.

Formato OP-3



Fondo o programa: CONVENIO (Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero).

(2) No. Prog.	(3) Clasificación del proyecto	(4) Rubro del gasto	(5) Nombre de la obra o acción	(6) Localidad y/o Colonia	(7) Modalidad de Ejecución	(8) Número de contrato	(9) Número de beneficiarios	(10) Inversión						(11) % de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
CONVENIO (COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO).																
URB: URBANIZACIÓN																
PAVIMENTACIÓN																
177	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación del tramo carretero Ometepec - Mazapa 3 Kilómetros. CONVENIO Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG).	Ometepec	Convenio CICAEG	-----	300	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
SUBTOTAL RUBRO (URBANIZACIÓN)								\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Total								\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Autorizó:
LIC. EFRAIM MONTALVAN
 Presidente Municipal
Presidencia Municipal
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

Elaboró:
LIC. GUADALUPE GUTIÉRREZ DE JESÚS
 Tesorera Municipal
TESORERÍA
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

Vo. Bo.
DR. ERIDA CRUZ GUILLEN
 Sindica Procuradora
SINDICATURA
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

LIC. MARCOS ANTONIO MORAN MORALES
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

Elaboró:
ING. MOISÉS TOBIÁS ZACAPALA
 Director de Obras
OBRAS PUBLICAS
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"